

PROJETO / MOVEL: PROJETO_TESTE_LAYOUT_PDF					Acabamento: mdf_branco 18mm														
No. de Caixas: 1					Pecas Total: 6														
CORTE manual inicio: _____ h: _____					fim: _____ h: _____														
ORLAGEM inicio: _____ h: _____					fim: _____ h: _____														
MONTAGEM inicio: _____ h: _____					fim: _____ h: _____														
Lista de Corte - Painéis																			
REF PEÇA	MATERIAL	Mat. Ref.	QTD	COMP	LARG	ESP	CNC	Drill	O2	O3	O4	O5	F2	F3	F4	F5	G	OBSERVAÇÕES	No ETQ
PRO_COS	MDF Branco 10 10mm	mdf_branco	1	720	600	10	X												PRO_COS-5
PRO_FUN	MDF Branco 19 18mm	mdf_branco	1	490	600	18	X	X	X	X	X	X			X	X			PRO_FUN-2
PRO_LAT_DIR	MDF Branco 19 18mm	mdf_branco	1	684	490	18	X	X	X	X	X	X	X	X					PRO_LAT_DIR-4
PRO_LAT_ESQ	MDF Branco 19 18mm	mdf_branco	1	684	490	18	X	X	X	X	X	X	X	X					PRO_LAT_ESQ-3
PRO_PRA	MDF Branco 19 18mm	mdf_branco	1	485	562	18	X	X	X	X	X	X			X	X			PRO_PRA-6
PRO_TOP	MDF Branco 19 18mm	mdf_branco	1	490	600	18	X	X	X	X	X	X			X	X			PRO_TOP-1

PROJETO / MOVEL: PROJETO_TESTE_LAYOUT_PDF				Acabamento: —					
No. de Caixas: 1				Pecas Total: 6					
CORTE manual início: _____ h: _____				fim: _____ h: _____					
ORLAGEM início: _____ h: _____				fim: _____ h: _____					
MONTAGEM início: _____ h: _____				fim: _____ h: _____					
Lista de Corte — Detalhada									
Caixa	Peça	Qtd	L×A×P (mm)	Borda (fita)	Limpeza	Montagem	Verificação	OBSERVAÇÕES	No ETQ
Armario Base Teste	PRO_TOP	1	600×490×18	reta					PRO_TOP-1
Armario Base Teste	PRO_FUN	1	600×490×18	reta					PRO_FUN-2
Armario Base Teste	PRO_LAT_ESQ	1	490×684×18	reta					PRO_LAT_ESQ-3
Armario Base Teste	PRO_LAT_DIR	1	490×684×18	reta					PRO_LAT_DIR-4
Armario Base Teste	PRO_COS	1	600×720×10	—					PRO_COS-5
Armario Base Teste	PRO_PRA	1	562×485×18	reta					PRO_PRA-6

Painéis (Caixas)

1. Armario Base Teste — 600×720×500 mm

Ferragens Industriais (todas as caixas)

Ferragem	Quantidade	Preço total
suportes_prateleira	4	€ 3.60

Ferragens Industriais (detalhado)

Caixa	Ferragem	Quantidade	Preço total
Armario Base Teste	suportes_prateleira	4	€ 3.60

Totais do Projeto

Caixas: 1

Total de peças (cutlist): 6

Resumo Financeiro

Total peças: € 68.70

Total ferragens: € 3.60

Total projeto (c/ margem): € 79.53